## 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年第二季度主要经营合同简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,中钢国际工程技术股份 有限公司(以下简称"公司") 现将 2017 年第二季度工程总承包业务经营情况简 报如下:

## 一、新签订单情况

2017年第二季度,公司新签工程项目合同21个,合同金额总计9.85亿元, 其中国外项目8个,合同金额合计6.99亿元;国内项目13个,合同金额合计2.86 亿元。

## 二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末,已执行未完工项目110个,预计总收入442.91亿元,累计 已确认收入 293.09 亿元, 未完工部分金额为 149.83 亿元; 已签订协议但尚未开 工项目 54 个, 合同金额总计为人民币 233.77 亿元。

三、报告期内无已中标尚未签约订单。

四、报告期内未完工重大项目(项目金额占公司上一会计年度经审计营业收 入30%以上的)进展情况:

项目名称	开工 日期	计划工期	进展情况	额(亿	报告期确认 收入(万元)	累计确认收入(万元)	应收款余额 (万元)		完工进 <b>度</b> (%)	巨潮资讯网披露索引
(EPC总承	年9月 起 陆 雄 표	2015 年 5 月 底 前 完工 <sup>組</sup>	目陆续进入缓建	52.66	0	132,593.26	99,961.66	59,507.36	30.69	

			工作。							
			<b>⊥</b> 1⊦∘							
伊朗	2012	2018 年 建 成 投	设计及设备发货	45.33	22,768.13	424,061.85	37,335.41	386,726.44	93.00	
ZARAND	年 12		已经完成,正在进							
综合钢厂项			行钢结构及设备							
目(EPC总	陆 续		安装工作,预计							
承包)	开工	,	2018年全面投产。							
阳煤集团西		24 个	设计图纸完成卷	40.72	6,332.98	33,038.48	0	38,400.00		2016年5月31
上庄超临界			册比例为13.86%,							日《经营合同
低热值煤热	2016		设备采购完成							公 告
电 项 目	年6月		85.42%,主体工程							(2016-65) »
(EPC总承			已进入上部结构							
包)			施工阶段。							
TOSYALI				31.08 <sup>282</sup>	128,163.41	338,984.69	25,295.22	313,689.47		2015年6月11
阿尔及利亚		24 个	详细设计完成,设							日《经营合同
230万吨综	2015		备采购基本完成,							公 告
合钢厂项目	年8月		土建施工和设备							(2015-47) »
(EPC总承			发货已完成90%。							
包)										

注1: 受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响,霍邱项目建设进展较为缓慢,实施较原计划有所延后,目前地方政府、业主及公司正在积极推动复工工作。

注2: 合同金额5.08亿美元,公告时折合人民币为31.08亿元,收入确认金额以收款时点汇率折算,两者存在差异。

除霍邱项目外,公司正在执行的项目实际进展与合同约定不存在重大变化或 者重大差异。

上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2017年7月27日