

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-9

## 中钢国际工程技术股份有限公司 2018 年第四季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

### 一、新签订单情况

2018 年第四季度，公司新签工程项目合同 19 个，合同金额总计 101.81 亿元，其中国外项目 4 个，合同金额合计 49.85 亿元；国内项目 15 个，合同金额合计 51.96 亿元。

公司 2018 年全年累计新签工程项目合同金额总计 261.75 亿元，同比增长 166.47%，其中国外项目合同金额合计 69.66 亿元，同比增长 33.19%，国内项目合同金额合计 192.08 亿元，同比增长 318.20%。

### 二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 211 个，预计总收入 543.18 亿元，累计已确认收入 342.12 亿元，未完工部分预期收入 201.06 亿元；已签订合同但尚未开工项目 55 个，合同金额合计 190.24 亿元。

### 三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

### 四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30% 以上的未完工

重大项目进展情况如下：

项目名称	开工日期	计划工期	进展情况	合同金额(亿元)	报告期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	应收款余额(万元)	累计收款额(万元)	完工进度(%)	巨潮资讯网披露索引
伊朗 ZARAND 综合钢厂项目(EPC 总承包)	2012 年 12 月起 陆续开工	2018 年底 建成投产	安装工作已基本完成, 单体试车因业主配套资源不具备条件, 暂时推迟。	45.69	-	441,889.28	-	447,241.37	96.24	
阳煤集团西上庄超临界低热值煤热电项目(EPC 总承包)	2016 年 6 月	24 个月	主要设备采购完成, 主体工程已进入上部结构施工阶段。因国家政策调控, 工程建设进度放缓。	40.72	-	59,662.21	-	65,250.00	16.16	2016年5月31日《经营合同公告》(2016-65)
安徽霍邱 300 万吨钢铁项目 (EPC 总承包)	2012 年 9 月起 陆续开工	2019 年 7 月 15 日前 陆续投产	焦化、干熄焦项目设计已完成、设备采购已完成95%, 土建安装已完成90%; 高炉项目设计已完成80%, 设备采购已完成90%, 土建安装进行中; 轧钢项目设计、设备采购基本完成, 土建、钢结构安装有序开展; 空分项目设计和设备采购已基本完成, 土建安装已完成90%; 综合管网、燃气设施、煤气及余热发电项目结算完毕。	34.94 <sup>①</sup>	49,112.78	226,891.53	21,028.74	227,110.40	70.91	
TOSYALI 阿尔及利亚 230 万吨综合钢厂项目 (EPC 总承包)	2015 年 8 月	24 个月	已投产。	31.08 <sup>②</sup>	21,123.96	380,246.57	37,757.47	342,896.17	99.87	2015年6月11日《经营合同公告》(2015-47)

注1: 根据相关协议, 焦化、干熄焦、轧钢、炼铁4个子项目合同继续履行; 空分工程由BOT方式改成EPC方式继续履行; 综合管网、燃气设施、煤气及余热发电3个子项目合同已执行部分, 双方按照鉴定机构鉴定结论进行了结算。安徽霍邱300万吨钢铁项目合同总额调整为34.94亿元。

注 2: 合同金额按公告时点汇率折合人民币为 31.08 亿元, 收入确认金额以收款时点汇率折算, 两者存在差异。

上述相关数据为阶段性数据, 且未经审计, 公司重要经营合同的具体情况可

参阅公司定期报告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019年1月30日